



URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA

Pl. Jana Pawła II Nr 1 96-300 Żyrardów tel: 46 858-15-00 fax: 46 858-15-11
www.zyrardow.pl, www.bip.zyrardow.pl

Żyrardów, 21 października 2019 r.

URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA
BIURO RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Wpłynęło dnia: 21.10.2019

Nr akt:

Ilość załączników:

Podpis: BT

Biuro Rady
w/m

Wydział Inwestycji wraz z Wydziałem Rewitalizacji i Rozwoju w załączeniu przekazuje „Informację dotyczącą realizacji zadań inwestycyjnych w mieście wraz z wykorzystaniem środków zewnętrznych i możliwości wystąpień o kolejne fundusze na nowe zadania”.

DYREKTOR
WYDZIAŁU INWESTYCJI

Beata Tylutki

Informacja dot. realizacji projektów w 2019 r. z udziałem środków zewnętrznych

Lp.	Nazwa projektu	Nazwa programu	Beneficjent	Całkowita wartość projektu	Kwota dofinansowania	Rok podpisania umowy	Termin realizacji	Dodatkowe informacje	Zaawansowanie
1	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”	RPO WM 2014-2020 ZIT	Miasto Żyrardów- lider	2 281 566,20	1 505 252,96	2016	2017-2018	Refundacja kosztów w 2019 r.	Zadanie zrealizowano
2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 1	RPO WM 2014-2020 ZIT	Miasto Żyrardów- partner	8 251 094,89	6 600 875,91	2016	2017-2020		Zadanie zrealizowano
3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	POiS 2014-2020	Miasto Żyrardów	15 308 350,10	13 012 097,58	2017	2017-2020	Realizacja: JRP	Realizacja w toku
4	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	POPT 2014-2020	Miasto Żyrardów	1 815 700,00	1 634 130,00	2016	2016-2020		Realizacja w toku
5	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	RPO WM 2014-2020 ZIT	Miasto Żyrardów- partner	115 440,00	92 352,00	2018	2018-2022		Realizacja w toku
6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	RPO WM 2014-2020 ZIT	Miasto Żyrardów- partner	150 693,81	120 555,05	2018	2018-2022		Realizacja w toku
7	Szkola bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycieli i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych	RPO WM 2014-2020 ZIT	Miasto Żyrardów- partner	190 596,40	176 996,40	2017	2018-2019		Zadanie zrealizowano
8	Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej	RPO WM 2014-2020	Miasto Żyrardów	6 666 666,66	5 999 999,99	2018	2018	Refundacja kosztów w 2019 r.	Zadanie zrealizowano
9	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II	RPO WM 2014-2020	Miasto Żyrardów	2 860 980,01	2 546 272,20	2018	2018-2019		Zadanie w trakcie realizacji - termin zakończenia 29.11.2019 r.

10	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II	RPO WM 2014-2020	Miasto Żyrardów- lider	7 139 799,36	5 711 839,49	2018	2018-2020		Zadanie w trakcie realizacji - do zrealizowania pozostała ścieżka po rowie 51 (podpisano umowę) oraz ciąg pieszo rowerowy w ul. Mireckiego (przygotowaniu procedura przetargowa)
11	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	RPO WM 2014-2020	Miasto Żyrardów	7 921 457,96	6 437 324,93 zł	2018	2018-2021		W trakcie opracowania - dokumentacja projektowa z terminem do grudnia 2019, postępowania przetargowe na roboty budowlane planowane są na rok 2020
12	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	RPO WM 2014-2021	Miasto Żyrardów- lider	4 175 791,49	16 821 395,16	2018	2018-2021		Rozpoczęto realizację projektu - zlecono roboty budowlane w ul. Girarda i Środkowej, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Skrowaczewskiego, ścieżki rowerowej w ul. Kpt. Palaca oraz Pileckiego
13	Żyrardów stawia na seniorów	RPO WM 2014-2022	Miasto Żyrardów- lider	737 100,00	685 503,00	2018	2019-2020		Realizacja w toku
14	Żyrardów stawia na edukację	RPO WM 2014-2023	Miasto Żyrardów- lider	1 978 695,60	1 878 215,60	2018	2018-2020		Realizacja w toku
15	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Miasto Żyrardów	135 960,00	135 960,00	2018	2018-2019		Realizacja w toku
16	Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX w. osady fabrycznej	Fundusz Drog Samorządowych	Miasto Żyrardów	3 513 461,41	2 459 422,99	2019	2019-2020		Postępowanie przetargowe w przygotowaniu
17	Przebudowa ul. Ziłowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej	Fundusz Drog Samorządowych	Miasto Żyrardów	1 800 897,01	1 260 627,91	2019	2019-2020		Postępowanie przetargowe w toku
18	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”	RPO WM 2014-2022 ZIT	Miasto Żyrardów- partner	3 009 412,05	2 407 529,64	2019	2019-2021		Realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj - procedurę przetargową zaplanowano na styczeń
19	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie -II etap	POIS 2014-2020	Miasto Żyrardów	9 755 838,86	8 292 463,03	2019	2020-2022	Realizacja: JRP	Realizacja w przygotowaniu
RAZEM:				115 387 501,81	77 778 813,84				

Możliwości wystąpienia o kolejne fundusze zewnętrzne

1. Ministerstwo Sportu i Turystyki m.in. Boisko przy ul. Piastowskiej oraz na terenie Aqua
2. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego m.in. Budowa świetlicy osiedlowej w os. Leśna
3. Fundusze norweskie - ochrona dziedzictwa kulturowego, termomodernizacja szkół
4. RPOWM - budowa ścieżek rowerowych

w/Przydydent Miasta
Żyrardowa
Sylwester Osinśki
Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

Informacja dotycząca realizacji inwestycji - stan na dzień 21.10.2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Zaawansowanie
1	Budowa miejsc postojowych przy ul. Gen. Fieldorfa-Niła	Postępowanie przetargowe w toku
2	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i Jedź- etap III	Zadanie zrealizowano
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Warszawskiej	Realizacja zadania w toku
4	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. C. K. Norwida	Realizacja zadania w toku
5	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Cieszyńskiej	Realizacja zadania w toku
6	Przebudowa linii energetycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Środkowej, Gen. Augusta Emili Fieldorfa- Niła (dawniej Jedność Robotniczej) i Filipa de Girarda	Zadanie polegające na budowie sygnalizacji oraz zjazdu - zrealizowano. W toku jest postępowanie przetargowe na przebudowę drogi dojazdowej
7	Przebudowa ul. Gen. T. Bora Komorowskiego na odc. od ul. M. Antkiewicza do ul. Gen. L. Okulickiego	Realizacja zadania w toku
8	Przebudowa ul. Olsztyńskiej	Realizacja zadania w toku
9	Przebudowa ul. Władysława Chońskiego	Realizacja zadania w toku
10	Przebudowa ul. Wypoczynkowej na odc. od ul. Radziwiłłowskiej do ul. Mostowej	Realizacja zadania w toku
11	Przebudowa ul. Emilii Pater wraz z budową chodnika w ul. Św. Jana	Realizacja zadania w toku
12	Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Chmielnej do ul. Brzozowej	Opracowano dokumentację projektową
13	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Jana Brzechwy	Realizacja zadania w toku
14	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska	Zadanie w trakcie realizacji
15	Przebudowa i rewaloryzacja zabrytkowego obiektu Kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca	Zadanie w trakcie realizacji
16	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Waryńskiego - etap II	Zadanie w trakcie realizacji
17	Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo - sanitarne, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piłkowskiej	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Planuje się aplikować o środki zewnętrzne na realizację
18	Przebudowa targowiska Mój Rynek w Żyrardowie	Zadanie w trakcie realizacji
19	Budowa kładki pieszo - rowerowej na rzecze Piś - Gagolinie	Zadanie w trakcie realizacji
20	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Planuje się aplikować o środki zewnętrzne na realizację
21	Budowa ul. Rownoległej na odc. od ul. Dąbrowskiego do ul. Olszowej	Zadanie zrealizowano
22	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Grunwaldzkiej	Zadanie zrealizowano
23	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Sosnowej, Żmłowej i Lehnjej (do ul. Rolnej)	Zadanie zrealizowano

24	Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP		Realizacja zadania w toku
25	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na budowę Skate Parku		Zadanie zrealizowano
26	Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74		Zadanie zrealizowano
27	Wykonanie projektu i rozbudowa systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego a ulicą Narutowicza		Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową, zapytanie ofertowe na realizację robót budowlanych w toku
30	Budowa nowego oświetlenia ulicznego w rejonie ul. A. Struga, Słonecznej, Szarych Szaregów, Wittenberga		Realizacja w toku
31	Budowa oświetlenia skweru przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa - Nila w Żyrardowie		Realizacja w toku
32	Budowa oświetlenia w parku w Alei Partyzantów w Żyrardowie		Realizacja w toku
33	Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. A. Tomaszewskiej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Orlika		Realizacja w toku
34	Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Prostej w Żyrardowie		Realizacja w toku
35	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa w Żyrardowie na odcinku od ul. Przydyś do ul. Chłodnej		Realizacja w toku
36	Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w ul. Wyspiańskiego na odc. od ul. Radziwiłłowskiej do ul. S. Okrzei		Realizacja w toku
37	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ul. Kościuszki w Żyrardowie		Realizacja w toku
38	Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium		Zadanie zrealizowano

w/lz. Prezydenta Miasta
 Żyrardowa
 Sylwia Kosińska
 Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

